

2023 年度惠安县外走马埭海堤运行中心 水闸工程辅助运维服务采购项目绩效评价报告

项 目 名 称： 2023 年度惠安县外走马埭海堤运行中心

水闸工程辅助运维服务采购项目绩效评价

项目实施单位： 惠安县外走马埭海堤运行中心

评 价 机 构： 惠安县财政局

参 与 机 构： 泉州市数研技术服务有限公司

二〇二四年九月

目 录

- 一、基本情况 1
 - (一) 项目背景、主要内容及实施情况 1
 - (二) 项目绩效目标 2
 - (三) 项目组织管理 2
 - (四) 资金投入和使用情况 3
 - (五) 项目成效 4
- 二、绩效评价工作开展情况 4
 - (一) 绩效评价目的、对象和范围 4
 - (二) 绩效评价原则、评价方法、评价标准等 5
 - (三) 绩效评价工作过程 7
- 三、综合评价情况及评价结论 7
- 四、绩效评价指标分析 8
 - (一) 项目决策情况（满分 10 分，得分 8 分） 8
 - (二) 项目过程情况（满分 25 分，得分 25 分） 8
 - (三) 项目产出情况（满分 37 分，得分 33.5 分） 8
 - (四) 项目效益情况（满分 28 分，得分 19.84 分） 8
- 五、存在的问题及原因分析 9
 - (一) 绩效评价指标不够全面 9
 - (二) 预算编制的准确性和资金使用率有待提高 9
 - (三) 项目需加强效益产出 9
 - (四) 项目管理水平有待加强 10
- 六、有关建议 10
 - (一) 留存项目结转资金 11
 - (二) 提高项目预算绩效和政府采购管理水平 11
 - (三) 对标找差，加强项目效益产出 11
 - (四) 加强项目管理，实施全过程绩效管理 12
- 七、其他需要说明的问题 13
- 附件 1：政府采购项目绩效评价表 14
- 附件 2：现场调研照片 17

2023 年度惠安县外走马埭海堤运行中心水闸工程 辅助运维服务采购项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目背景、主要内容及实施情况

为弥补外走马埭海堤运行中心人员不足并确保外走马埭海堤水闸安全运行，保障泉惠石化工业园区正常生产和人民群众的生命财产安全，根据惠安县人民政府专题会议纪要〔2017〕37 号文件精神，外走马埭海堤运行中心对鲤鱼岛水闸、大屿岛水闸、板屿水闸和塘头水闸等四座水闸的运行管理和维修养护工作进行了社会化采购服务。外走马埭海堤运行中心委托泉州永信房地产评估项目咨询有限公司作为本项目政府采购代理，按照政府采购流程，采购惠安县外走马埭海堤运行中心水闸工程辅助运维服务（项目编号：[350521]YXG[GK]2023002），审批预算 9135147 元，最高限价 8387064 元。

2022 年 9 月 29 日，惠安县外走马埭海堤运行中心在福建省政府采购网惠安县分网(zfcg.czt.fujian.gov.cn)发布该项目政府采购意向公告；2023 年 2 月 16 日，惠安县外走马埭海堤运行中心按照服务类别以公开招标的形式将该项目在福建省政府采购网惠安县分网上向财政部门备案（备案号：BUYPLANBN[2023]00016）；2023 年 2 月 20 日，项目在福建省政府采购网惠安县分网(zfcg.czt.fujian.gov.cn)发布采购公告；2023 年 3 月 13 日，项目在福建省政府采购网开标，共有也特建设有限公司、福建仟特

建设有限公司等 6 家递交了投标文件，最后按照预定的综合评标的方式评审，也特建设有限公司以 8095969 元中标(服务期限：三年)，其中运行服务费 4362007 元（运维人员费用），鲤鱼岛水闸维修养护费 924390 元，大屿岛水闸维修养护费 469002 元，塘头水闸维修养护费 445290 元，板屿水闸维修养护 1263300 元，物料动力消耗 631980 元(按实列支)；2023 年 4 月 7 日，项目完成合同签约；2023 年 5 月 1 日签订补充协议，鲤鱼岛水闸和板屿水闸移交运维，大屿岛水闸和塘头水闸待具备条件后再移交，相应运维费用予以扣除。

（二）项目绩效目标

根据已批复的惠安县外走马埭海堤运行中心水闸工程辅助运维采购项目绩效目标表，此次项目采购水闸工程辅助运维服务，以期通过社会化的运行管理和维修养护企业的参与，确保外走马埭水闸设施设备的安全运行，充分发挥工程效益，更好地为经济建设服务，为社会服务，2023 年预算金额 269.8656 万元。

（三）项目组织管理

为保障项目水闸运行安全，充分发挥工程效益，实现水闸运行管理与维修养护工作的规范化、标准化，依照《水闸技术管理规程》（SL75-2014）等有关规范，结合外走马埭海堤运行中心的实际情况，制定《定期及不定期考核评分汇总表》，由外走马埭海堤运行中心从组织管理、基础管理、运行管理、安全文明四个类别对服务供应商也特建设有限公司进行定期和不定期考核，作为季度运维费用支付结算的依据。

每个月进行定期考核 1 次，每季度至少进行一次不定期考核。

上级对采购人和中标人的检查结果，视为不定期考核的结果列入考核评分测算综合得分。

(1) 季度考核分数 ≥ 90 分，按实际审核后经费的 100%拨付季度进度款；

(2) $80 \text{ 分} \leq \text{季度考核分数} < 90 \text{ 分}$ 的，按实际审核后经费的 90%拨付季度进度款；

(3) $70 \text{ 分} \leq \text{季度考核分数} < 80 \text{ 分}$ 的，按实际审核后经费的 80%拨付季度进度款；

(4) $60 \text{ 分} \leq \text{季度考核分数} < 70 \text{ 分}$ 的，按实际审核后经费的 70%拨付季度进度款；

(5) 季度考核分数 < 60 分的，扣罚该季度进度款。

(四) 资金投入和使用情况

根据惠安县财政局批复的《关于追加惠安县外走马埭海堤运行中心水闸工程辅助运维服务项目预算的请示》文件精神，惠安县外走马埭海堤运行中心分别于 2023 年 10 月 10 日及 12 月 29 日两次收到财政拨付海堤运维辅助经费，合计 1349328 元；按照合同约定，惠安县外走马埭海堤运行中心在 2023 年 8 月及 2023 年 11 月对项目进行两次季度性运维考核，分数均在 90 分以上，分别全额支付相关费用，合计总额 870918.28 元。

惠安县外走马埭海堤运行中心水闸工程辅助运维采购项目

经费明细表

单位：元

序号	项目	收入	支出	备注
1	第一季度辅助运维服务季度进度预付款		200,000.00	2023.09.28
2	2023 年度海堤水闸工程辅助运维采购项目财政拨款 1	670,000		2023.10.10
3	2023 年 5-7 月海堤辅助运维服务费		227,420.35	2023.11.03
4	2023 年 8-10 月海堤辅助运维服务费		443,497.93	2023.12.29
5	2023 年度海堤水闸工程辅助运维财政拨款 2	679,328		2023.12.29
合计		1349328	870918.28	资金使用率 64.54%

(五) 项目成效

2023 年度惠安县外走马埭海堤运行中心水闸工程辅助运维服务采购项目，按照政府采购流程，执行合同要求，根据防台风、防暴雨应急响应级别，严格落实防汛应急响应机制，认真开展防御“杜苏芮”、“苏拉”、“海葵”和“小犬”等强台风与超强台风的值守和排涝工作，从 2023 年 5 月-2023 年 12 月共计排洪排涝 69 次，其中鲤鱼岛水闸排洪排涝 42 次、板屿水闸排洪排涝 27 次，切实保障了泉惠石化工业园区正常生产和周边群众生命财产安全。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

为客观评价惠安县外走马埭海堤运行中心水闸工程辅助运维服务（项目编号：[350521]YXG[GK]2023002），提高财政资金使用效率，根据《惠安县县级部门预算绩效评价暂行办法》（惠财监[2022]166 号）和《惠安县财政局关于做好 2023 年度惠安县外

走马埭海堤运行中心水闸工程辅助运维服务专项资金绩效重点评价工作的通知》等有关文件要求，在该项目自评的基础上，结合评价项目的特点，制定 2023 年度惠安县外走马埭海堤运行中心水闸工程辅助运维服务政府采购项目绩效评价表，运用科学、规范的评价方法，公正、客观地对项目进行综合性评价，反映其经济效益和社会效益。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准等

1、评价原则

在具体的评价过程中，依据绩效评价准则，秉承科学规范、公正公开、利害关系回避与绩效相关等原则，开展评价活动。

2、评价依据

（1）《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）

（2）《中华人民共和国政府采购法》（主席令第 68 号）；

（3）《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第 87 号令）；

（4）《中共福建省委、福建省人民政府印发〈关于全面实施预算绩效管理的实施意见〉的通知》（闽委发〔2019〕5 号）；

（5）福建省财政厅关于印发〈福建省财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（闽财绩〔2015〕4 号）；

（6）《中共泉州市委办公室 泉州市人民政府办公室关于印发〈全面实施预算绩效管理的若干措施〉的通知》（泉委办发〔2019〕42 号）；

（7）《泉州市财政支出绩效评价管理规定的通知》（泉财预〔2016〕407 号）

（8）《惠安县县级部门预算绩效评价暂行办法》（惠财监〔2022〕166 号）

(9) 《惠安县财政局关于印发贯彻落实“深学争优、敢为争先、实干争效”持续优化提升政府采购营商环境行动方案的通知》(惠财采〔2023〕89号)；

(10) 《惠安县财政局关于进一步加强政府采购预算管理的通知》(惠财采〔2023〕119号)；

(11) 《惠安县财政局关于做好 2023 年度惠安县外走马埭海堤运行中心水闸工程辅助运维服务专项资金绩效重点评价工作的通知》；

(12) 项目招标文件、采购合同等。

3、评价指标设计

绩效评价指标直接影响到绩效评价结果的有效性。设计和选择评价指标时，基于外部独立评价的特点和要求，我们在对项目资料进行充分了解、分析的基础上，遵循“相关性、经济性、可比性、重要性及系统性”的原则，指标设置和评分标准力求可行性、客观性、科学性与简明性。

4、评定方法及等级设定

本次绩效评价通过实施单位的数据填报，辅以评价工作小组实地调查、查阅问卷、听取汇报、查阅项目管理及财务会计资料等方式收集信息，采用比较法、问卷调查法、专家评议法等进行评分，采用以定量考核为基础，以定性分析为辅，实行定量打分与定性分析相结合，以此汇总形成绩效评价综合得分。评价结果分为优秀、良好、合格、不合格等四个评价等级，根据计算结果的分值，确定评价对象最后达到的等级。具体如下表所示：

评价结果评级表

评价等级	优秀	良好	合格	不合格
参考分值 S	$S \geq 90$	$90 > S \geq 80$	$80 > S \geq 60$	$S < 60$

（三）绩效评价工作过程

按照评价工作流程，分为准备阶段、实施阶段和评价报告撰写阶段三个步骤，具体实施如下：

（1）准备阶段（2024 年 8 月）：成立绩效评价领导小组，签订合作协议，明确评价内容、双方责任等事项；拟定项目绩效评价实施方案，设计绩效评价指标体系。

（2）实施阶段（2024 年 8-9 月）：①下发绩效评价实施方案。根据绩效评价实施方案，部署开展具体的绩效评价工作。②收集整理资料，项目主管单位、实施单位根据绩效评价实施方案要求，提供给绩效评价小组。③评价小组勘验检查项目现场，听取项目实施单位情况汇报，查阅、核实有关数据资料，实施分析评价。

（3）评价报告撰写阶段（2024 年 9 月）：评价工作小组根据检查核实情况，对项目数据资料进行汇总分析，评定项目的绩效等级，形成项目绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

评价工作组在进行调研分析的基础上，根据《惠安县县级部门预算绩效评价暂行办法》（惠财监[2022]166 号）等相关规定，以及本项目的实际情况，形成了绩效评价指标体系。指标体系主要包括四个一级指标：决策、过程、产出和效益，满分 100 分。根据惠安县外走马埭海堤运行中心提供的相关材料，经评价工作组核实，2023 年度惠安县外走马埭海堤运行中心水闸工程辅助运

维服务采购项目绩效评价得分 86.34 分（详见附件），评价等级为良好，详见附件 2 相关评分表。

四、 绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（满分 10 分，得分 8 分）

在决策指标中，该项目预算属于年中追加，纳入政府采购预算编制；虽然编制了绩效目标申报表，但预期产出指标与项目关联性不强，与资金量相差较大，未能有效反映项目目标情况，根据评分标准，扣 2 分，此项指标得 8 分。

（二）项目过程情况（满分 25 分，得分 25 分）

在过程指标中，项目严格执行法定的政府采购流程，在福建省专家库中随机抽取确定 4 位专业相关的评审专家，建立了相应内控制度，并派员参加项目评审，未出现倾向性或指定性情形导致举报、投诉等事件；项目严格落实了促进中小企业发展、监狱企业、残疾人福利性单位等各项政府采购政策，按规定的标准收取履约保证金，未发现任何问题。根据评分标准，此项指标得 25 分。

（三）项目产出情况（满分 37 分，得分 33.5 分）

在产出指标中，项目按照法定程序开标、评标，按照规定及时公示中标结果、签订合同和合同履行，项目及时开展专家及代理机构履职评价并备案合同，但项目在季度考核后在 1 个月内逾期履约付款，只承担了鲤鱼岛、板屿等 2 座水闸运维，根据评分标准，扣 3.5 分，此项指标得 33.5 分。

（四）项目效益情况（满分 28 分，得分 19.84 分）

在效益指标中，项目按照规定及时公开相关采购信息，未收

到任何供应商投诉或者举报事件，项目在采购公告发布前提前 30 日以上公开采购意向，未取得“保障泉惠石化工业园区正常生产和周边群众生命财产安全”以外的其他综合效益指标，同时采购资金节支率 11.4%，根据评分标准，扣 8.16 分，此项指标得 19.84 分。

五、存在的问题及原因分析

2023 年度惠安县外走马埭海堤运行中心水闸工程辅助运维服务采购项目，切实保障了泉惠石化工业园区正常生产和周边群众生命财产安全，取得了一定的社会效益，但也存在以下问题：

（一）绩效评价指标不够全面

绩效目标设置虽然与实际工作相关，但不能较好地反映资金使用方向、范围和成效，少了一些重要成本和效益指标，如：运维水闸数量、项目配置各类人员数量、月份考核达标率等指标。

（二）预算编制的准确性和资金使用率有待提高

根据已批复的惠安县外走马埭海堤运行中心水闸工程辅助运维采购项目绩效目标表，项目预算资金 2698656 元，但未拨付。年中追加并实际到位 1349328 元，同时纳入政府采购预算编制，截止 2023 年 12 月 31 日，资金支付 870918.28 元，结余结转 478409.72 元，使用率为 64.54%。经与项目经办人调查核实，原因系该项目从 2023 年 5 月份开始，与正常的财政年周期有所出入，结余结转资金留待明年 4 月份前根据季度考核结果分次支付。

（三）项目需加强效益产出

项目主要负责保障泉惠石化工业园区正常生产和周边群众生命财产安全，但是获得荣誉和项目创新或者亮点方面得分均为 0，

同时，经与项目经办调查核实，水闸的运行，与当地渔民的捕鱼生产出现冲突，群众满意率 90%，效益产出需进一步加强。

（四）项目管理水平有待加强

由于不了解或者不熟悉政府采购相关法律法规，虽然提前 30 日公布采购意向，但内容相对简单，缺乏服务年限、服务要求等主要的服务技术参数，需求信息质量有待提高，同时发现两次季度考核后均在 1 个月内逾期履约付款。

项目原计划采购鲤鱼岛等 4 座水闸的辅助运维服务，但由于大屿岛水闸和塘头水闸未具备验收条件无法移交运维，截止目前，项目只承担了鲤鱼岛和板屿 2 座水闸辅助运维服务，未实现项目预期目标。

项目物料动力消耗实行实报实销制度。由于金额较小，未实施严格的预算管理管控制度，在替换零部件或者添加油料耗材等采购过程中，存在无法论证保养维修必要性、比价或者溯源等问题，存在财政资金损失的风险。

在项目实地考察中，评价小组发现项目运维除了综合管理平台外，信息化技术手段应用较少，比如水闸附近和海堤经常有村民偷偷过来钓鱼捕鱼，摄像头无人脸识别和预警功能，又如机台设备、水位仪等设备没有实现物联网功能，需要人工巡视才能发现故障风险，无法实施预警等功能，影响项目的正常运维。

六、 有关建议

为了更好地做好 2023 年度惠安县外走马埭海堤运行中心水闸工程辅助运维采购专项资金项目的管理工作，合理安排财政年度预算，防范各种操作风险，增强项目的综合效益，提升公共服务

水平，结合已发现的问题，提出以下建议：

（一）留存项目结转资金

该项目 2023 年结转 478409.72 元，由于明年会继续延续项目，建议留存该项目结转资金，在拨付明年专项预算时，予以扣除。

（二）提高项目预算绩效和政府采购管理水平

加强预算绩效管理和政府采购相关政策和法律法规的学习，牢固树立“先有绩效，后有预算”的意识和原则，一是结合项目需求，做好市场调研，编制项目造价预算，进而及时将项目预算纳入单位政府采购预算编制，不断提高预算编制的准确性。二是做好市场调研工作，多方比价，编制好采购需求表，明确采购服务期限、数量和技术规格参数，保证满足需求的潜在品牌或者供应商在三家以上，注意避免出现品牌等倾向性字眼，加强项目采购意向和采购信息的多渠道的公开透明度，在采购公告发出前提前 30 日在相关政府采购平台公开，不断扩大政府采购对企业带来的良好影响，充分引入市场竞争，依法依规选择质优价廉的供应商，提高财政资金的节支率。三是在此基础上，结合预算，设计全面衡量项目的绩效目标体系，必须围绕资金的支出方向、范围和成效等方面，重点在产出与效益方面进行科学、合理、平衡、全面的指标设计，设计指向明确、细化量化、合理科学，绩效目标有数据支撑，增强项目绩效目标的导向和可操作性，如增加运维水闸数量、项目配置各类人员数量、月份考核达标率等指标。四是强化采购单位的契约精神，严格按照合同约定，加强履约监督，并及时履约付款。

（三）对标找差，加强项目效益产出

经调研，目前泉州区域水闸养护尚没有丰富经验可以借鉴。针对效益得分较低的问题，建议外走马埭海堤运行中心不仅做好日常水闸运维养护工作，认真分析日常管理出现的问题，及时总结经验教训，建章立制，举一反三，避免重复出现同类问题；同时以国内高标准样板工程为工作依据，对标找差，主动作为，积极整改落实，不断提高自身水闸运维管理水平，加强项目效益产出。

（四）加强项目管理，实施全过程绩效管理

增强项目实施主体的绩效管理意识，实施全过程绩效管理。建立健全项目跟踪管理制度，促进项目实施过程跟踪管理，充分结合预算绩效管理，对照项目绩效目标和考核标准和指标要求，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，深入分析大屿岛水闸和塘头水闸 2 座水闸无法完成验收的原因，努力协调，积极创造条件，尽快完成大屿岛水闸和塘头水闸 2 座水闸的验收工作并移交运维，同时定期开展检查和稽查，加强督促运维单位合法合规实施项目，及早发挥效益。

加强项目运维内部成本控制，精细化财务核算，完善项目手续台账，做好物料消耗支出审核。根据项目特点，考虑集中采购通用经常性耗材产品，做好物资采购和储备，并做好更换零部件的回收和处理，便于后期绩效审核和资金监管，确保资金安全。

加强项目信息化应用。建议结合项目特点，将实现水闸泵站和周边监控设备的物联网功能的自动化监测系统的需求纳入下次的项目运维采购服务内容，通过信息化技术手段实现对设备维护和保养状态的可视化和预警功能，及时发现修复硬件设备中的故

障，避免因硬件设备故障带来的停机时间，保障监测系统的稳定运行，为项目的防汛排涝、水资源的科学合理调度提供有效支撑。

七、其他需要说明的问题

本报告仅供开展“2023 年度惠安县外走马埭海堤运行中心水闸工程辅助运维服务采购专项资金绩效评价”相关工作使用，不作他用。

附件 1：政府采购项目绩效评价表

(2023 年度)

项目名称		惠安县外走马埭海堤运行中心水闸工程辅助运维服务采购项目					
主管部门		惠安县采购保障中心					
实施单位		惠安县外走马埭海堤运行中心					
项目资金 (万元)			年初预算数		全年执行数		全年预算数
		年度资金总额	0		134.93		269.8656
		其中:当年财政拨款	0		134.93		269.8656
		上年结转资金	0				
		其他资金					
序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	三级指标说明	评价得分	备注
1	决策（10 分）	绩效目标（4 分）	绩效目标合理性	4	项目编制了绩效目标申报表,得 1 分;未编制的,不得分。	1	预期产出与项目关联性不强,与资金量相差较大
					项目绩效目标设置了数量、质量和时效绩效指标,得 0.5 分;绩效指标明确、清晰、可衡量,得 0.5 分;否则,酌情扣分。	1	
					项目预期产出和效益(或效果)符合正常的业绩水平,得 1 分;基本符合,得 0.5 分;无关联的,不得分。	0	
					项目绩效目标与预算批复的项目投资额或资金量相匹配,得 1 分。基本匹配,得 0.5 分;相差较大的,不得分。	0	
2		采购需求（3 分）	采购需求明确性	3	①项目编制了采购需求表得 1 分;未编制的,不得分。	1	编制了《惠安县外走马埭海堤运行中心水闸工程辅助运维服务采购项目招标控制价编制报告》（泉永信造价[2022]F2206 号）
					②项目采购需求编制规范,得 1 分;否则,酌情扣分。	1	
					③项目编制的采购需求与绩效目标相匹配,得 1 分;否则,酌情扣分。	1	
3		采购预算（3 分）	编制的完整性	3	纳入政府采购预算编制,得 3 分;未编制的,不得分。	3	追加预算,同时纳入政府采购预算编制
4		采购方式和程序合规性（9 分）	采购程序规范性	3	程序执行合法规范得 3 分;发现 1 处问题,扣 1 分,扣完为止。	3	
			采购公告公示	3	（1）采购公告和采购文件按相关规定发布,得 2 分,发现 1 处问题,扣 1 分,扣完为止。 （2）采购文件免费获取,得 1 分,否则,不得分。	3	
			采购方式合规性	3	政府采购方式选择合规,得 3 分;否则,不得分。	3	
5	过程(25 分)	采购政策执行情况（6 分）	促进中小企业发展情况	3	采购文件提及、执行政府采购促进中小企业发展政策,得 3 分。未提及的,不得分。	3	该项目不专门面向中小企业采购,采购文件提及政府采购促进中小企业发展政策,并经惠安县采购保障中心备案,该项不扣分。
			落实监狱企业、残疾人福利性单位政府采购	3	采购文件提及、执行政府采购促进支持监管企业、残疾人福利性单位政策,得 3 分。未提及的,不得分。	3	

			政策				
6	过程(25分)	保证金收退管理 (4分)	保证金收取规范性	2	履约保证金按规定的标准收取,无超标准或违规收取,得2分。发现1处问题,扣1分,扣完为止。	2	提供银行保函,收取2%履约保证金
			保证金退还及时性	2	履约保证金按时退还,得2分;逾期退回的,扣1分;未足额退还的,扣1分。	2	提供银行保函,合同未履行完毕,不予扣分
7		采购内控管理 (2分)	采购执行规范性	2	按照有关规定建立单位内控制度,得1分;委派本单位人员作为采购人代表参加评审,公平公正参与评审,得1分;因评审中存在倾向性或指定性情形导致举报、投诉等,不得分。	2	
8		评审专家费 (4分)	专家费聘用合规性	2	专家组按法定程序组成专家,与项目、专业相匹配,得2分。发现1处问题,扣0.5分,扣完为止。	2	随机抽取的4位专家均是水利相关专业
				2	②采购人按照标准及时支付专家评审费,得2分。发现1处问题,扣0.5分,扣完为止。	2	
9		采购执行效率 (12分)	开评标规范情况	2	①按照法定程序开标、评标,得2分。发现1处问题,扣1分,扣完为止。	2	
				2	②专家及代理机构进行及时履职评价,得2分。发现1处问题,扣1分,扣完为止。	2	
10			中标(成交)结果公示	2	在中标(成交)供应商确认之日起2个工作日内进行公示,得2分。一周内逾期公示的,扣1分;超过1周逾期公示的或者未公示的,不得分。	2	2023年3月13日确定中标供应商,2023年3月14日中标结果公示
11			合同签订	2	在中标(成交)通知书发出之日起30日内进行合同签订,得2分;逾期的,不得分。	2	2023年4月7日签订合同
12			合同公示	2	在合同签订之日起2个工作日内进行公示,得2分;一周内逾期公示的,扣1分;超过1周逾期公示的或者未公示的,不得分。	2	合同在福建省政府采购网上自动公示
13			合同备案	2	在合同签订之日起7个工作日内进行备案,得2分;一个月内逾期备案的,扣1分;超过1个月逾期备案的或者未备案的,不得分。	2	合同在福建省政府采购网上备案
14		产出(37分)	运维水闸数量	4	承担鲤鱼岛、大屿岛、板屿、塘头四座水闸运维的,得4分;少1座水闸,扣1分,扣完为止。	2	承担鲤鱼岛、板屿两座水闸运维
15			项目合格管理人员配置达标率	3	根据政府采购合同要求,合格管理人员配置达标率=实际配置合格管理人员人数/应配置管理人员人数*100%。达到100%的,得3分;未达到的,按照实际配置率*3得分。	3	应配置相关管理人员3名,实际配置合格管理人员3名
16			项目持证操作人员配置达标率	3	根据政府采购合同要求,持证操作人员配置达标率=实际配置持证操作人员人数/应配置操作人员人数*100%。达到100%的,得3分;未达到的,按照实际配置率*3得分。	3	应配置相关持证操作人员9名,实际配置合格持证操作人员9名
17			项目其他人员配置达标率	2	根据政府采购合同要求,其他人员配置达标率=实际配置其他人员人数/应配置其他人员人数*100%。达到100%的,得2分;未达到的,按照实际配置率*2得分。	2	应配置其他人员2名,实际配置其他人员2名
18			月考核频次	3	每个月至少考评1次的,得3分;未达到的,少一个月扣扣1分,扣完为止。	3	符合要求
19			月考核绩效90分达标率	3	根据政府采购合同要求,月考核绩效90分达标率达到100%,得3分;未达到的,按照实际达标率*3得分。	3	达标率100%
20			履约付款及时性	3	采购项目经过季度考核后,在收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户,得3分;1个月内逾期支付的,每次扣0.75分;超过	1.5	2023年发现两次均在1个月内逾期支付

					1个月逾期支付的或者未支付的，每次扣1.5分，扣完为止。		
21			资金使用合规性	4	(1)符合国家财经法规和财务管理规定；(2)资金的拨付有完整的审批程序和手续；(3)符合项目预算批复或合同规定的用途；(4)不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现一项问题扣1分，扣完为止。	4	符合，未发现问题
22		采购经济性(5分)	采购资金节支率	5	采购资金节支率=(采购项目预算金额-当年采购成交金额)/采购项目预算金额×100%。节支率在5%以内的，得2分；每超过5%，多得1分，以此类推，最高5分。	3	预算价 9135147.0元，中标价 8095969元，节支率 11.4%
23		采购公平性(6分)	供应商投诉	3	存在采购人或代理机构因采购文件、过程和结果等违反相关法律法规或制度规定导致供应商提出投诉处理决定投诉事项成立，成立者要求重新采购的有效投诉不得分。	3	
24			举报	3	存在举报，存在有效举报不得分。	3	
25			采购信息获得性	2	(1)在指定媒体进行公开，得1分；开标后公开的或者未公开的，不得分；(2)方便参与采购活动的各方及时获取信息，得1分。限定消息获取方的不得分。	2	
26		采购公开性(6分)	意向公开	2	在采购公告发布前30日公开采购意向的，得2分；逾期的或者未公开的，不得分。	2	2022年9月29日在福建省政府采购网上发布采购意向公告
27			采购信息透明度	2	按照《政府采购信息发布管理办法》等有关规定，将应公开信息全部公开，得2分。发现1处问题，扣1分，扣完为止。	2	
28			获得荣誉	3	获得省级以上奖励或者荣誉的，1项得3分；获得市级奖励或者荣誉的，1项得2分；获得县级奖励或者荣誉的，1项得1分。累计得分不超过3分。	0	未提供相关佐证材料
29		项目效益(8分)	项目创新及亮点	3	项目管理、实施亮点受到省级以上肯定或者表扬的，1次3分；受到市级肯定或者表扬的，1次2分；受到县政府肯定或者表扬的，1次1分。累计得分不超过3分。	0	未提供相关佐证材料
30			其他	2	保障泉惠石化工业园区正常生产和周边群众生命财产安全，突发事件处理得当；无群众投诉、媒体曝光事件；无安全事故，得2分。出现1个问题扣0.5分，扣完为止。	2	
31		社会满意度(3分)		3	抽样调查。满意度=满意人群数量/被调查人群总数×100%。社会满意度在95%以上的，得3分；满意度在(80%-95%)，按照实际满意度/95%×3分得分；满意度低于80%，不得分。	2.84	满意率 90%
合计				100		86.34	良好

备注：评分结果分为优秀($S \geq 90$)、良好($90 > S \geq 80$)、合格($80 > S \geq 60$)、不合格($S < 60$)四档。

附件 2：开展调研工作



9 月 12 日外走马埭海堤运行中心调研现场图



9 月 12 日水闸运维办公室调研现场图